

## “D” TERVHEZ KIVITELEZÉS FOTÓI – MEGVALÓSULT ÁLLAPOT

### Komárom-Koppánymonostor Horgász köz szennyvízátelő kivitelezési munkái:

Szennyvízátelő felújítás előtti állapota:

ROCLA  $\phi$ 3,0m - H=5,50m – DN100/150 gépészettel szerelve



### Átemelő- és szerelvényakna gépészeti felújítása:

- ✓ Az akna mosatása, tisztítása a bontási munkák megkezdése előtt. – ÉDV Zrt.
- ✓ A munkavégzés feltételeinek kiépítése: A fordító aknában vagy az átemelőben gravitációs cső dugózása, a munkavégzés alatt, ha szükséges a csatornahálózatból szennyvíz elszállítása, szippantása – ÉDV Zrt.
- ✓ Meglévő kábeltartók és úszókapcsoló tartók bontása. Új KO gyártása beépítése – RWT Kft.
- ✓ Átemelő- és szerelvényakna belüli gépészet bontása (csővezetékek és szerelvények elbontása) – RWT Kft.
- ✓ Új DN100/114,3\*3,0mm KO36 Nyomóvezeték gyártása és beépítése karimákkal (1.4541, 1.4571 v. 4404) anyagból – RWT Kft.
- ✓ Új DN100/100 KO36 Y-idom gyártása, 1db DN80 tolózár + 3" B75 Storz kapcsos ág beépítésével
- ✓ 2" – 54\*2,0mm 4x5,50fm Vezetőcső cseréje KO36 (1.4541, 1.4571 v. 4404) anyagból – RWT Kft.
- ✓ Flygt DN100 Új talpidom beépítése átemelő fenéklemezére – RWT Kft.
- ✓ Szerelvényaknába aknahágsók és 1" KO kapaszkodó beépítése – RWT Kft.
- ✓ Új KO háttámasz acéllétra és szellőzőcső gyártása beépítése átemelőbe – RWT Kft.
- ✓ 2-2-2db Új AVK NBR DN100 tolózár + DN100 golyós visszacsapó + DN100 gumi-kompenzátor beépítése szerelvényaknába – RWT Kft. + 1db DN150 gumi-kompenzátor beépítése KPE nyomócső csatlakozáshoz
- ✓ M16 A2/A4 csavarok, anyák és lapos alátétek, IT tömítések, segédanyagok. – RWT Kft.
- ✓ 600\*600mm, 600\*800mm és 600\*700mm KO ajtó + keret gyártása és beépítése átemelő és szerelvényakna vb. födémébe

**Szennyvízátemelő felújítás közben és a megvalósult állapota:**



Készült: 2019. december 07.

*Beskidjár Zsolt*

**Komárom-Koppánymonostor Basadomb u. szennyvízátelő kivitelezési munkái:**

**Szennyvízátelő felújítás előtti állapota:**

ROCLA  $\phi 3,0\text{m}$  - H=6,50m – DN100/150 gépészettel szerelve





# Real-Water Team

építőipari, kereskedelmi és szolgáltató kft.

## Átemelő- és szerelvényakna gépészeti felújítása:

- ✓ Az akna mosatása, tisztítása a bontási munkák megkezdése előtt. – ÉDV Zrt.
- ✓ A munkavégzés feltételeinek kiépítése: A fordító aknában vagy az átemelőben gravitációs cső dugózása, a munkavégzés alatt, ha szükséges a csatornahálózatból szennyvíz elszállítása, szippantása – ÉDV Zrt.
- ✓ Meglévő kábeltartók és úszókapcsoló tartók bontása, ÚJ KO gyártása beépítése – RWT Kft.
- ✓ Átemelő- és szerelvényaknán belüli gépészet bontása (csővezetékek és szerelvények elbontása) – RWT Kft.
- ✓ Új DN100/114,3\*3,0mm KO36 Nyomóvezeték gyártása és beépítése karimákkal (1.4541, 1.4571 v. 4404) anyagból – RWT Kft.
- ✓ Új DN100/100 KO36 Y-idom gyártása, 1db DN80 tololózár + 3" B75 Storz kapcsos ág beépítésével
- ✓ 2" – 54\*2,0mm 4x5,50fm Vezetőcső cseréje KO36 (1.4541, 1.4571 v. 4404) anyagból – RWT Kft.
- ✓ Flygt DN100 Új talpidom beépítése átemelő fenéklemezére – RWT Kft.
- ✓ Szerelvényaknába aknahágcsók és 1" KO kapaszkodó beépítése – RWT Kft.
- ✓ ÚJ KO háttámaszos acéllétra és szellőzőcső gyártása beépítése átemelőbe – RWT Kft.
- ✓ 2-2-2db Új AVK NBR DN100 tololózár + DN100 golyós visszacsapó + DN100 gumi-kompenzátor beépítése szerelvényaknába – RWT Kft. + 1db DN150 gumi-kompenzátor beépítése KPE nyomócső csatlakozáshoz
- ✓ M16 A2/A4 csavarok, anyák és lapos alátétek, IT tömítések, segédanyagok. – RWT Kft.
- ✓ 600\*600mm, 600\*800mm és 600\*700mm KO ajtó + keret gyártása és beépítése átemelő és szerelvényakna vb. födémebe



Készült: 2019. december 07.

**RWT KFT.**  
2800 Tatabánya, Fő tér 20.  
Tel./Fax: 34/312-789  
Adószám: 11764245-2-11

  
Beszkidjár Zsolt